CAIXA — **Planilha de Levantamento de Eventos**

Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	SIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
104106903	014259/2017	Criciúma	Caixa SC	Prefeitura Municipal de Palmeira	SC	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
Prefeitura Municipal de Palmeira	SC		Pavimentação	

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
845991			Rua Carmosino A. Palm, Palmeira/SC	

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R$ 272.742,05

					Frente de Obra:	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	
					Total por Frente (R$):	**19.649,20**	**30.853,35**	**25.463,17**	**42.370,47**	**154.405,86**	**-**
Evento	**Item Orç**	**Título dos Eventos / Descrição Serviço**	**Unid.**	**Qtde.**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**Evento**	**Administração Local**	**R$**	**-**		-	-	-	-	-	-
2	**Evento**	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$**	**1.854,94**		1.854,94	-	-	-	-	-
2	1.1	Placa da Obra	m²	2,50		2,50	-	-	-	-	-
2	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	2.481,06		2.481,06	-	-	-	-	-
3	**Evento**	**DRENAGEM**	**R$**	**48.647,61**		17.794,26	30.853,35	-	-	-	-
3	2.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400,0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	m	154,00		154,00	-	-	-	-	-
3	2.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 300,0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	m	20,40		20,40	-	-	-	-	-
3	2.3	Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros mm	m3	51,52		10,00	41,52	-	-	-	-
3	2.4	Reaterro de vala com compactação manual	m3	132,48		-	132,48	-	-	-	-
3	2.5	Caixa coletora, com fundo e tampa de concreto paredes com blocos.	unidade	10,00		-	10,00	-	-	-	-
3	2.6	Grelha em ferrofundido simples com requedro,carga máxima12,5 T, 300 X 1000 mm, E = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia.	un	10,00		-	10,00	-	-	-	-
4	**Evento**	**PAVIMENTAÇÃO**	**R$**	**150.938,17**		-	-	-	8.173,03	142.765,13	-
4	3.1	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m2	1.714,59		-	-	-	1.714,59	-	-
4	3.2	Transporte comercial de brita	m3xkm	9.037,36		-	-	-	7.928,16	1.109,20	-
4	3.3	Camada de Brita Corrida 12cm de espessura	m3	218,82		-	-	-	-	218,82	-
4	3.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	m2	1.714,59		-	-	-	-	1.714,59	-
4	3.5	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	m	425,83		-	-	-	-	425,83	-
5	**Evento**	**PASSEIOS**	**R$**	**59.660,61**		-	-	25.463,17	34.197,44	-	-
5	4.1	Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m3	115,88		-	-	115,88	-	-	-
5	4.2	Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros mm	m3	38,63		-	-	38,63	-	-	-
5	4.3	TRAVAMENTO COM AREIA MEDIA e=0,06cm	m³	7,73		-	-	7,73	-	-	-
5	4.4	Execução de passeio em piso intertravado cinza, com bloco retangular de 20 x 10 m2 cm, espessura 6 cm.	m²	665,73		-	-	307,06	358,67	-	-
5	4.5	Execução de passeio em piso intertravado podotatil direcional e alerta, com bloco retangular de 20 x 20 m2 cm, espessura 6 cm.	m²	106,79		-	-	-	106,79	-	-
5	4.6	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016	m3	3,84		-	-	-	3,84	-	-
6	**Evento**	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**R$**	**5.612,62**		-	-	-	-	5.612,62	-
6	5.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	70,40		-	-	-	-	70,40	-
6	5.2	Placa de regulamentação forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva octogonal ld=25cm	unidade	2,00		-	-	-	-	2,00	-
6	5.3	Placa de regulamentação forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva dn=60cm	unidade	4,00		-	-	-	-	4,00	-
6	5.4	Placa de advertência forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva quadrada ld=60cm	unidade	7,00		-	-	-	-	7,00	-
6	5.5	Placa de advertência forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva retangular ld=50x70cm	unidade	2,00		-	-	-	-	2,00	-
7	**Evento**	**FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRE**	**R$**	**6.028,11**		-	-	-	-	6.028,11	-
7	6.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	8,91		-	-	-	-	8,91	-
7	6.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	m²	11,24		-	-	-	-	11,24	-
7	6.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	202,99		-	-	-	-	202,99	-

SC, 27 de junho de 2018

Local e Data

Responsável Técnico: Leticia Goedert Souza Gemelli

CREA / CAU: 119.094-8