PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº PROPOSIÇÃO	Nº CONTRATO	GIGOV	GESTOR	GESTOR	PROGRAMA	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	LOCALIDADE	DATA ASSINATURA	DATA ASSINATURA	LOCALIDADE
104106903	104106903	014259/2017	Criciúma	Caixa SC		Planejamento Urbano		Pavimentação de Vias Públicas				Pavimentação de Vias Públicas

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Palmeira	SC	Rua Carmosino A. Paim, Pameira/SC	Pavimentação	Pavimentação

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
845991				

Valor Total do Orçamento: R$ 272.742,05

								Frentes de Obra:	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Meta	**1**	**SERVIÇOS INICIAIS**												
Serviço	1.1	Placa da Obra	m²	2,50	374,78	936,95	2-SERVIÇOS INICIAIS		2,50					
Serviço	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	2.481,06	0,37	917,99	2-SERVIÇOS INICIAIS		2.481,06					
Meta	**2**	**DRENAGEM**	**m³**											
Serviço	2.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400,0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	m	154,00	100,11	15.416,94	3-DRENAGEM		154,00					
Serviço	2.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 300,0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	m	20,40	70,05	1.429,02	3-DRENAGEM		20,40					
Serviço	2.3	Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros mm	m3	51,52	94,83	4.885,64	3-DRENAGEM		10,00	41,52				
Serviço	2.4	Reaterro de vala com compactação manual	m3	132,48	54,76	7.254,60	3-DRENAGEM			132,48				
Serviço	2.5	Caixa coletora, com fundo e tampa de concreto paredes com blocos.	unidade	10,00	1.590,56	15.905,60	3-DRENAGEM			10,00				
Serviço	2.6	Grelha em ferrofundido simples com requedro,carga máxima12,5 T, 300 X 1000 mm, E = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia.	un	10,00	375,58	3.755,80	3-DRENAGEM			10,00				
Meta	**3**	**PAVIMENTAÇÃO**												
Serviço	3.1	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m2	1.714,59	1,53	2.623,32	4-PAVIMENTAÇÃO					1.714,59		
Serviço	3.2	Transporte comercial de brita	m3xkm	9.037,36	0,70	6.326,15	4-PAVIMENTAÇÃO					7.928,16	1.109,20	
Serviço	3.3	Camada de Brita Corrida 12cm de espessura	m3	218,82	85,74	18.761,63	4-PAVIMENTAÇÃO						218,82	
Serviço	3.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	m2	1.714,59	62,00	106.304,58	4-PAVIMENTAÇÃO						1.714,59	
Serviço	3.5	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	m	425,83	39,74	16.922,48	4-PAVIMENTAÇÃO						425,83	
Meta	**4**	**PASSEIOS**												
Serviço	4.1	Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m3	115,88	5,20	602,58	5-PASSEIOS				115,88			
Serviço	4.2	Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros mm	m3	38,63	94,83	3.663,28	5-PASSEIOS				38,63			
Serviço	4.3	TRAVAMENTO COM AREIA MEDIA e=0,06cm	m³	7,73	109,76	848,44	5-PASSEIOS				7,73			
Serviço	4.4	Execução de passeio em piso intertravado cinza, com bloco retangular de 20 x 10 m2 cm, espessura 6 cm.	m²	665,73	66,27	44.117,93	5-PASSEIOS				307,06	358,67		
Serviço	4.5	Execução de passeio em piso intertravado podotatil direcional e alerta, com bloco retangular de 20 x 20 m2 cm, espessura 6 cm.	m²	106,79	83,52	8.919,10	5-PASSEIOS					106,79		
Serviço	4.6	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016	m3	3,84	393,04	1.509,27	5-PASSEIOS					3,84		
Meta	**5**	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**												
Serviço	5.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	70,40	26,13	1.839,55	6-SINALIZAÇÃO VIÁRIA						70,40	
Serviço	5.2	Placa de regulamentação forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva octogonal ld=25cm	unidade	2,00	257,61	515,22	6-SINALIZAÇÃO VIÁRIA						2,00	
Serviço	5.3	Placa de regulamentação forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva dn=60cm	unidade	4,00	236,18	944,72	6-SINALIZAÇÃO VIÁRIA						4,00	
Serviço	5.4	Placa de advertência forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva quadrada ld=60cm	unidade	7,00	257,61	1.803,27	6-SINALIZAÇÃO VIÁRIA						7,00	
Serviço	5.5	Placa de advertência forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva retangular ld=50x70cm	unidade	2,00	254,93	509,86	6-SINALIZAÇÃO VIÁRIA						2,00	
Meta	**6**	**FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRE**												
Serviço	6.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	8,91	406,08	3.618,17	7-FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRE						8,91	
Serviço	6.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	m²	11,24	27,49	308,99	7-FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRE						11,24	
Serviço	6.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	202,99	10,35	2.100,95	7-FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRE						202,99	

SC, 27 de junho de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Leticia Goedert Souza Gemelli
CREA / CAU: 119.094-8