Prefeito: Sandro Alex Masselai

Empreendimento: BARRACÃO EM PRE MOLDADO NA LOCALIDADE DE MATO ESCURO PARA AS SECRETÁRIAS DE OBRAS E AGRICULTURA Secretaria: Agricultura

Localização: Parque Municipal - Palmeira/SC

Valor BDI-1 **20,51%**

Item	Referência	Codigo	Descrição das Atividades	Unid	Quantidade	Custo s/BDI	Preço Unitario	Valor Total	MEMORIA DE CALCULO
1.			***SERVIÇOS PRELIMINARES***						
1.1	SINAPI-C	103.689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	468,21	564,24	1.625,01	2,00X1,44
1.2	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	3.445,74	4.152,46	4.152,46	
1.4	SINAPI-C	99.059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M²	200,00	92,86	111,91	22.381,12	(11,47X20)=
			Total do Item					**28.158,59**	
2.			***ESTRUTURA PREMOLDADA***						
2.1	COTAÇÃO	1	ARMADO COM, PILARES, VIGAS BALDRAME E DE RESPALDO, TESOURA TERÇAS METALICA GALVANIZADO A FOGO E PINTURA ESPECIFICA PARA ESTRUTA METALICA CONTRAVENTAMENTO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, TELHAS DE COBERTURA EM ALUZINCO E/OU GALVALUME ESPESSURA 0,5MM TP 40 COR NATURAL, FECHAMENTO	UND	1,0	168.132,38	202.616,33	202.616,33	20x10=200m²
2.2	COMPOSIÇÃO	2	PROJETO ESTRUTURAL	und	1,0	4020,73	4.845,38	4.845,38	20x10=200M²
			Total do Item					**207.461,71**	
13.			***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***						
13.1	SINAPI-C	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_PS	UND	1,00	1.815,38	2.187,71	2.187,71	projeto
13.2	SINAPI-I	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE150 DAN, TIPO D	UND	1,00	502,61	605,70	605,70	INSUMO SÃO PAULO
13.3	SINAPI-C	101.877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	113,18	136,39	136,39	projeto
13.4	SINAPI-C	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	16,28	19,62	19,62	projeto
13.9	SINAPI-C	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00	46,41	55,93	55,93	projeto
13.11	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	8,00	6,56	7,91	63,24	projeto
13.12	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UND	8,00	4,80	5,78	46,28	projeto
13.14	SINAPI-I	40.919	AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)	MÊS	0,50	3.878,38	4.673,84	2.336,92	projeto
13.15	SINAPI-C	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	26,55	32,00	383,94	projeto
13.16	SINAPI-C	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015Preto	M	48,67	5,16	6,22	302,65	0,78+1,98+3,12+2,95+5,13+3,86+4,42+4,45+4,42+4,36+4,42+4,36*10%
13.17	SINAPI-C	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015-Verde	M	48,67	5,16	6,22	302,65	0,78+1,98+3,12+2,95+5,13+3,86+4,42+4,45+4,42+4,36+4,42+4,36*10%
13.18	SINAPI-C	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015-Branco	M	48,67	5,16	6,22	302,65	0,78+1,98+3,12+2,95+5,13+3,86+4,42+4,45+4,42+4,36+4,42+4,36*10%

Prefeito: Sandro Alex Masselai

Empreendimento: BARRACÃO EM PRE MOLDADO NA LOCALIDADE DE MATO ESCURO PARA AS SECRETÁRIAS DE OBRAS E AGRICULTURA

Secretaria: Agricultura

Localização: Parque Municipal - Palmeira/SC

Valor BDI-1 **20,51%**

Item	Referência	Codigo	Descrição das Atividades	Unid	Quantidade	Custo s/BDI	Preço Unitario	Valor Total	MEMORIA DE CALCULO
13.22	SINAPI-C	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,36	19,34	23,31	451,22	12,47+5,13+10%
13.23	SINAPI-C	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,36	19,34	23,31	451,22	12,47+5,13+10%
13.24	SINAPI-C	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,36	19,34	23,31	451,22	12,47+5,13+10%
			Total do Item					**8.097,32**	
							Total	**243.717,62**	

Documento assinado digitalmente

gov.br

SILVIANE DOS SANTOS

Data: 14/10/2025 18:46:54-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Data: 14/102025

Sandro Alex Masselai
Prefeito Municipal

Silviane dos Santos
Engº Civil - Crea 048789-6
Asses. Cons, sec. Planejamento.