Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de PALMEIRA

Empreendimento: Reforma e manuteção e Melhorias na Edificação do CEI Laura de Souza Rafaelli
CNPJ: 01.610.566/0001-06
Prefeitura Municipal de Palmeira

Cronograma Fisico-Financeiro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27
1.	**REFORMA E MELHORIAS CRECHE/COMPLEXO/ESCOLA**					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.633,16	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%
				2.877,43	2.877,43	2.878,30
1.2	FECHAMENTO DO SOLARIO MATERNAL E PRÉ I MELHORIAS PRÉ II	79.755,45	% Período:	50,00%	10,00%	40,00%
				39.877,73	7.975,55	31.902,18
1.3	MANUTENÇÃO COBERTURA VASAMENTO PAREDE NO PATIO COBERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS	31.638,02	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%
				6.327,60	12.655,21	12.655,21
1.4	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO MASC. NOVO E ISOLAMENTO DO EXISTENTE	31.546,33	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%
				6.309,27	15.773,17	9.463,90
1.5	REFORMAS DAS SALAS PSICOLOGO/PREFESSORES/ACESSO EXTERNOE ADEQUAÇÃO PORTA COZINHA -PATIO E BIBLIOTECA	19.076,44	% Período:	50,00%	20,00%	30,00%
				9.538,22	3.815,29	5.722,93
1.6	REFORMA SALA DA ADMINISTRAÇÃO E ENTRADA DA CRECHE NA RECEPÇÃO	13.113,45	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%
				4.458,57	4.327,44	4.327,44
1.7	REFORMA DOS BANHEIROS BERÇARIO -FEMININO DO PATIO	11.674,83	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%
				3.852,69	3.852,69	3.969,44
1.8	PINTURA	92.956,05	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%
				23.239,01	23.239,01	46.478,03
1.9	GUARITA	5.541,71	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%
				1.828,76	1.828,76	1.884,18
1.10	OUTROS	46.607,40	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%
				15.380,44	15.380,44	15.846,52
	Total 340.542,84	**Período:**	**%:**	33,38%	26,93%	39,68%
			Repasse	113.689,73	91.724,99	135.128,12

Data: 10/06/2026

Silviane dos Santos - Crea 048789-6
Cnpj:39.250.078/0001-08
ASCON/SEPLAN

gov.br
Documento assinado digitalmente
SILVIANE DOS SANTOS
Data: 22/07/2026 17:09:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br